REACTPOWER
SOLUTIONS

Load Test Report

Customer:		kW Rating:	116	Date:	10-11-21
Address:	5123 Hiltonview Rd. Houston, TX 77086	Model:	HRJW145	Technician:	Victor
Contact:		Serial Number:	911400504	Job/Item #:	~~2528~~ 2528

Time	Load %	kW	Amps A	Amps B	Amps C	Volts A-B	Volts A-C	Volts B-C	Hz	Oil Pressure	Water Temp.	Ambient Temp.
10:45	0	0	0	0	0	478	479	480	60	64	158	75
10:00	50%	58	71	70	70	479	479	481	60	53	192	75
11:15	77%	90	109	107	108	478	479	481	60	52	195	75
11:30	95%	111	135	133	134	479	479	480	60	48	212	76
11:45	95%	111	134	133	134	479	480	480	60	47	215	76

COMMENTS: 15 Minutes @ 50% Load; 15 Minutes @ 75% Load; 30 Minutes @ 100% Load
If load requirements are not achievable due to load bank steps, load unit as close to the load requirement as possible. Record in notes section below.