REACTPOWER SOLUTIONS

Load Test Report

Customer:		kW Rating:	116	Date:	11-29-21
Address:	5123 Hiltonview Rd. Houston, TX 77086	Model:	HRJW145	Technician:	Victor
Contact:		Serial Number:	U114005 00	Job/Item #:	2530

Time	Load %	kW	Amps A	Amps B	Amps C	Volts A-B	Volts A-C	Volts B-C	Hz	Oil Pressure	Water Temp.	Ambient Temp.
3:40	0	0	0	0	0	483	482	482	60	63	154	68
3:55	45%	53	64	64	64	480	479	479	60	52	190	68
4:10	77%	89	108	108	108	480	480	478	60	49	195	68
4:25	95%	111	133	134	134	480	479	479	60	45	215	68
4:40	95%	111	133	134	134	480	479	480	60	45	215	68

COMMENTS: 15 Minutes @ 50% Load; 15 Minutes @ 75% Load; 30 Minutes @ 100% Load
If load requirements are not achievable due to load bank steps, load unit as close to the load requirement as possible. Record in notes section below.