REACTPOWER
SOLUTIONS

# Load Test Report

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Customer: | | kW Rating: | 116 | Date: | 10-11-21 |
| Address: | 5123 Hiltonview Rd. Houston, TX 77086 | Model: | HRJW145 | Technician: | Victor |
| Contact: | | Serial Number: | 41400506 | Job/Item #: | 2531 |

| Time | Load % | kW | Amps A | Amps B | Amps C | Volts A-B | Volts A-C | Volts B-C | Hz | Oil Pressure | Water Temp. | Ambient Temp. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 480 | 480 | 481 | 60 | 66 | 147 | 70 |
| 9:15 | 50% | 58 | 70 | 70 | 70 | 479 | 480 | 481 | 60 | 55 | 185 | 70 |
| 9:30 | 77% | 90 | 108 | 108 | 108 | 479 | 480 | 480 | 60 | 52 | 194 | 70 |
| 9:45 | 95% | 111 | 133 | 134 | 133 | 478 | 480 | 482 | 60 | 48 | 210 | 74 |
| 10:00 | 95% | 111 | 133 | 133 | 134 | 479 | 480 | 481 | 60 | 48 | 212 | 74 |

COMMENTS: 15 Minutes @ 50% Load; 15 Minutes @ 75% Load; 30 Minutes @ 100% Load
If load requirements are not achievable due to load bank steps, load unit as close to the load requirement as possible. Record in notes section below.