REACTPOWER
SOLUTIONS

Load Test Report

Customer:		kW Rating:	455	Date:	1/21/2022
Address:	5123 Hiltonview Rd. Houston, TX 77086	Model:	500/C15	Technician:	Brandon
Contact:		Serial Number:	CYY01613	Job/Item #:	2588

Time	Load %	kW	Amps A	Amps B	Amps C	Volts A-B	Volts A-C	Volts B-C	Hz	Oil Pressure	Water Temp.	Ambient Temp.
1:25 pm	0	0	0	0	0	481	483	482	60	70	157	46
1:40 pm	50%	265	310	311	329	482	482	481	60	61	190	46
1:55 pm	75%	370	433	434	461	481	482	482	60	60	192	46
2:10 pm	100%	496	582	584	616	483	482	481	60	59	192	46
2:25 pm	100%	496	581	584	616	482	484	482	60	59	192	46

COMMENTS: 15 Minutes @ 50% Load; 15 Minutes @ 75% Load; 30 Minutes @ 100% Load
If load requirements are not achievable due to load bank steps, load unit as close to the load requirement as possible. Record in notes section below.